



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 33/2026 της τακτικής δημόσιας συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πρεσπών
στις 21 Σεπτεμβρίου του 2026.

ΑΡ. ΑΠ. : 189-2026

Περίληψη: Έγκριση 2ης παράτασης του έργου «Εργασίες επισκευής και συντήρησης κοινοχρήστων χώρων του Δ.Δ.Πισοδερίου του Δήμου Πρεσπών».

Στον Λαιμό, σήμερα 21-09-2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00' στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Πρεσπών συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πρεσπών, ύστερα από την 5380/33/17-09-2026 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα ηλεκτρονικά (με αποδεικτικό) στα μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 139 παρ. 1 και 142 παρ. 1 του Ν.5314/2026 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5321/2026, άρθρο 52 παρ. 8 · ΦΕΚ Α' 114/20.07.2026.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε μέλη (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τσέπας Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
2. Νόνας Παναγιώτης (Μέλος)
3. Αγορόπουλος Βασίλειος (Μέλος)
4. Τράσια Έλλη (Μέλος)
5. Δημητρόπουλος Εμμανουήλ (Αναπλ. Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κανένας

Στην συνεδρίαση ήταν παρόν και ο Δημοτικός υπάλληλος Αναστάσιος Μιχαηλίδης, για την τήρηση των πρακτικών.

Απόντος του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, Δημάρχου κου. Στεργίου Γεώργιου, της συνεδρίασης προέδρευσε ο Αντιπρόεδρος αυτής Τσέπας Βασίλειος.

Τον απόντα Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής αναπλήρωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημητρόπουλος Εμμανουήλ, αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής.

Στην συνέχεια ο προεδρεύων επικύρωσε τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής, την σχετική με το θέμα εισήγηση του προϊσταμένου της Δ/σης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου και η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Λαιμός 17 Σεπτεμβρίου 2026

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Δικαιούχος: Δήμος Πρεσπών

ΠΡΟΣ: Δημοτική Επιτροπή Δήμου Πρεσπών

Ταχ. Διεύθυνση: Λαιμός

Ταχ. Κώδικας: 53150

Πληροφορίες : ΛιναράΖαχαρούλα

Τηλέφωνο:2385351321

E-mail : zacharoula.linara@prespes.gr

Θέμα: Εισήγηση για *Χορήγηση οριακής παράτασης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΔ ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»*
Ανάδοχος : ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο χρηματοδοτείται από **ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ** .

Αναλυτικότερα:

- Η με αριθ. πρωτ. 3951/02-07-2025 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής προσφοράς.
- Η υπ' αριθ. 184/2025 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ :9Θ9ΠΩΞ8-ΡΒΛ και ΑΔΑΜ : 25ΑWRD017200278) με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση του έργου .
- Η Υπογραφή της Σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου (αρ. πρωτ. 4307/21-07-2025) 21-07-2025.
- Ο Χρόνος περαίωσης εργασιών ο οποίος είναι **δώδεκα (12) μήνες** και λήγει στις **21-07-2026**.
- Με την υπ' αριθ. **138/2026** Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ : **99Σ9ΩΞ8-ΗΛΤ** και ΑΔΑΜ : **26ΣΥΜΝ019451966**) δόθηκε παράταση έως τις **20.09.2026**.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Έχοντας υπ' όψη:

- 1) Το με αριθ. πρωτ. **4307/21-07-2025** συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Πρεσπών.
- 2) Ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου προβλέπεται την **21-07-2026**,
- 3) Με την υπ' αριθ. **138/2026** Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ : **99Σ9ΩΞ8-ΗΛΤ** και ΑΔΑΜ : **26ΣΥΜΝ019451966**) δόθηκε παράταση έως τις **20.09.2026**.
- 4) Την ανάγκη μετατόπισης κολώνας της ΔΕΗ (έχει γίνει ηλεκτρονικό αίτημα στις 13/07/2026 με Α/Α 13948342), διότι εμποδίζεται η ολοκλήρωση των εργασιών.
- 5) Την ανάγκη ολοκλήρωσης εργασιών που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση οριακής παράτασης 3 (τριών) μηνών εκτέλεσης των εργασιών του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΔ ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ**», ήτοι μέχρι τις 20-12-2026 για τους παραπάνω λόγους.

Η επιβλέπουσα
Λιναρά Ζαχαρούλα
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

Ο Προϊστάμενος
Της Δ/σης Τ.Υ. Δήμου Νεστορίου

Αθανάσιος Μέλλιος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε με προσοχή τα παραπάνω και έλαβε υπόψη της

- 1) Το με αριθμ.. πρωτ. **4307/21-07-2025** συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Πρεσπών.
- 2) Ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου προβλέπεται την **21-07-2026**,
- 3) Την ανάγκη ολοκλήρωσης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών στον οποίο θα συμπεριληφθούν κάποιες επιπλέον εργασίες και στη συνέχεια το χρονικό διάστημα για την υλοποίηση αυτών των εργασιών
- 4) Την ανάγκη μετατόπισης κολώνας της ΔΕΗ, διότι εμποδίζεται η ολοκλήρωση των εργασιών.
- 5) Με την υπ' αριθ. **138/2026** Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ : **99Σ9ΩΞ8-ΗΛΤ** και ΑΔΑΜ : **26ΣΥΜΝ019451966**) δόθηκε παράταση έως τις **20.09.2026**.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΟμόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση οριακής παράτασης 3 (τριών) μηνών εκτέλεσης των εργασιών του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΔ ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ**», ήτοι μέχρι τις 20-12-2026 για τους παραπάνω λόγους.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **189/2026**.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

Τσέπας Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νόνας Παναγιώτης (Μέλος)
2. Αγορόπουλος Βασίλειος (Μέλος)
3. Τράσια Έλλη (Μέλος)
4. Δημητρόπουλος Εμμανουήλ (Αναπλ. Μέλος)