Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.08.24 14:30:30 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **28-2026** της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πρεσπών στις **21 Αυγούστου 2026.**

ΑΡ. ΑΠ. : 172/2026

Περίληψη: «Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Καλλιθέας, Δήμου Πρεσπών»».

Στον Λαιμό, σήμερα 21-08-2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄ στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Πρεσπών συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πρεσπών, ύστερα από την 28/4629/17-08-2026 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα ηλεκτρονικά (με αποδεικτικό) στα μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 139 παρ. 1 και 142 παρ. 1 του Ν.5314/2026 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5321/2026, άρθρο 52 παρ. 8 · ΦΕΚ Α΄ 114/20.07.2026..
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τρία μέλη (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	**ΑΠΟΝΤΕΣ**
1. Στεργίου Γεώργιος (Πρόεδρος)	Κανένας
2. Τσέπας Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)	
3. Δημητρόπουλος Εμμανουήλ (Αναπληρωματικό Μέλος)	
4. Ιωάννα Τσίκου – Βουτσινά (Αναπληρωματικό Μέλος)	
5. Τράσια Έλλη (Μέλος)	

Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δημοτικός υπάλληλος Αναστάσιος Μιχαηλίδης, για την τήρηση των πρακτικών.

Τους απόντες Δημοτικούς Συμβουλούς της πλειοψηφίας και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Νόνα Παναγιώτη & κ. Αγορόπουλο Βασίλειο, αναπληρώνουν τα αναπληρωματικά μέλη της δημοτικής επιτροπής και δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας κ. Δημητρόπουλος Εμμανουήλ & κα Ιωάννα Τσίκου Βουτσινά.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 3ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης λέγοντας:

Θέμα: «*Χορήγηση παράτασης του έργου: «*Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Καλλιθέας, Δήμου Πρεσπών»
Ανάδοχος : ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ) με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία που αφορά το πρόγραμμα μέχρι σήμερα έχουν

προχωρήσει όλες οι διαδικασίες υλοποίησης της παραπάνω πράξης σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία των δημόσιων συμβάσεων.
Αναλυτικότερα:

- Κατάρτιση όρων δημοπράτησης του έργου από Ο.Ε. (62/2025 (ΑΔΑ: ΡΕ9ΥΩΞ8-ΖΜΔ)) 22-04-2025.
- Αποσφράγιση ηλεκτρονικών προσφορών 30-05-2025.
- Κατακύρωση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας από Ο.Ε (απόφαση 96/2025 (ΑΔΑ:ΨΞΗ6ΩΞ8-0ΙΔ)) 16-06-2025.
- Κατακύρωση του 2ου πρακτικού δημοπρασίας από Ο.Ε (απόφαση 145/2025 (ΑΔΑ: ΡΒΟΓΩΞ8-ΕΧΖ, ΑΔΑΜ: 25AWRD017833853) 31-10-2025.
- Έγκριση απόφασης κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας από Αποκεντρωμένη Διοίκηση (48163/2025 (ΑΔΑ: ΨΔ2ΒΟΡ1Γ-Ε57)) 22-10-2025.
- Υπογραφή Σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου (αρ. πρωτ. 7118/20-11-2025) 20-11-2025.
- Χρόνος περαίωσης εργασιών έξι (06) μήνες 20-05-2026.
- Την υπ' αριθ. 87/2026 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 92Ι3ΩΞ8-Π8Λ, ΑΔΑΜ : 26SYMV019046191) με την οποία χορηγήθηκε οριακή παράταση έως 20.08.2026

ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Έχοντας υπ' όψη:

1) Το με αριθ. πρωτ. 7118/20-11-2025 συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Πρεσπών.
2) Ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου προβλέπεται την 20-08-2026 (βάσει της 87/2026 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής),
3) Το υπ' αριθ. 4572/14-08-2026 έγγραφο προς τον μελετητή στο οποίο ζητείται η γνώμη του για την αλλαγή υλικού (από : Επίστρωση πεζοδρόμων και πεζοδρομίων με κυβόλιθους από φυσικό γρανίτη σε κατασκευή χυτού βοτσαλωτού ή ψηφιδωτού δαπέδου) και
4) Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης του 1ου ΑΠΕ που θα καλύψει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση παράτασης 3 (τριών) μηνών (με αναθεώρηση) εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Καλλιθέας, Δήμου Πρεσπών», ήτοι μέχρι τις 20-11-2026 για τους παραπάνω λόγους.

Η επιβλέπουσα

Λιναρά Ζαχαρούλα
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

Ο Προϊστάμενος
Της Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Νεστορίου

Αθανάσιος Μέλλιος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν
- Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163),
- Τον φάκελο του έργου

- Την παραπάνω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου « Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Καλλιθέας, Δήμου Πρεσπών», με αναθεώρηση, έως 20/11/2026 (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 20/05/2026**).**

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 172-2026.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**ΤΑ ΜΕΛΗ**
Στεργίου Γεώργιος	1. Τσέπας Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Δημητρόπουλος Εμμανουήλ (Αναπληρωματικό Μέλος) 3. Ιωάννα Τσίκου – Βουτσινά (Αναπληρωματικό Μέλος) 4. Τράσια Έλλη (Μέλος)